

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

evidenční číslo zhotovitele 1033/2015/S

evidenční číslo objednatele 3616/2015

1. Smluvní strany

Obec **Městská část Praha 16**
sídlo: **Václava Balého 23, 153 00 Praha 16**
zastupující: **Karel Hanzlík, starosta městské části**
IČ: **00241598**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **27-2000861379/0800**

(dále jen objednatel)

a

firma **XEDOS s.r.o.**
sídlo: **Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2**
zastoupený: **Ing. Vasylem Nemeshem, jednatelem společnosti**
kontaktní osoby: **Vladimír Krúpa**
IČ: **271 21 852**
DIČ: **CZ27121852**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2096291349/0800**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 97915

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

2. Účel dodatku

2.1. Ve smyslu ustanovení Článku XVII. Odstavec 17.4. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2. Tímto dodatkem se doplňují Článek I. (Předmět smlouvy) a Článek VI.(Cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak je níže uvedeno.

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla a současně se upravuje o méněpráce. Rozsah změn je dán oceněným výkazem výměr v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.4. Cena díla se za provedení víceprací a po odpočtu méněprací mění takto:

Původní nabídková cena díla bez DPH 21% a bez rozpočtové rezervy 5%	989.662,63 Kč
Cena za změnový list č. 1	59.330,27 Kč
Nová cena díla bez DPH 21% a bez rozpočtové rezervy 5 %	1.048.992,9 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.



3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem doručení tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel se nechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

V Praze dne 30.11.2015

v Praze, dne 30.11.2015



Karel Hanzlík
starosta městské části





Vasyl Nemesh
jednatel společnosti



Evidenční číslo Objednatele

OZNAMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 001/2015		
Zhotovitel:	XEDOS s.r.o.			
Investor:			Datum: 5.11.2015	
Název akce: Zateplení objektu DPS Na Benátkách				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		5.11.2015		6.11.2015
Odkazy	na specifikaci:	Protokol výtahových zkoušek hmoždinek izolantu		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
1. změna druhu kotev tepelného izolantu				
2. neprovádění těsnění přípojovací spáry u stávajících oken páskou nebo fólií s dodáním materiálu (dle technologa dodavatele certifikovaného zateplovacího systému jde o opatření nepotřebné)				
Popis a zdůvodnění změny:				
1. Po provedení tahových zkoušek hmoždinek tepelného fasádního izolantu byly, vzhledem k vlastnostem zdiva použitého při výstavbě DPS a předchozímu zateplení objektu, předepsány hmoždinky uvedené v protokolu o tahové zkoušce, zhotovitel předložil cenový návrh				
2. Dle technologa výrobce dodávaného certifikovaného zateplovacího systému jde o opatření nepotřebné, na objektu se okna nemění				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatel <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
<i>Seřeme na vědomí</i>				
 ATELIER DEK DEK PROJEKT s.r.o. Letánská 10/257 108 00 Praha 10 DIČ: CZ699000797				
Příloha :				
- změnový list s přílohami				



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 001/2015
Zhotovitel:	XEDOS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vladimír Krúpa	
Datum:	5.11.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: změna druhu a délky kotev pro kotvení fasádního izolantu neprovedení těsnění připojovací spáry u stávajících oken</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: změna kotev nutná po provedení výtahových zkoušek těsnění připojovací spáry u stávajících oken dle dodavatele zateplovacího systému nepotřebné</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 187.326,80,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 246.657,08,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 59.330,27,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 5.11.2015	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 5.11.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

SOUPIS ZMĚN Č. 1.2 (4.11.2015)

S: 15/008329 Dům s pečovatelskou službou, Na Benátkách 461/7, Praha - Radotín

O: SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu


R: 01 Fasáda

REKAPITULACE**ODPOČTY** 27 875,60**PŘÍPOČTY** 87 205,87**CELKEM BEZ DPH 21%** 59 330,27

v Praze, 4.11.2015

za XEDOS s.r.o.

Vladimír Krúpa



ODPOČTY 27 875,60

R01 FASÁDA 27 260,56

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Úpravy povrchů vnější				17 393,39
3	622391121R00 příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	346,48200	24,80	8 592,75
4	622391000T00 příplatek za navýšení kotevní délky hmoždinek, s dodávkou hmoždinek	m2	346,48200	25,40	8 800,64
	Výplně otvorů				9 867,16
5	766601161T00 těsnění přípojovací spáry páskou nebo fólií	m	217,20000	26,72	5 803,58
6	2835527935R fólie izolační speciální oboustr. lepicí vrstva, s perlínkou; paropropustná; tloušťka 0,60 mm; plošná hmotnost 150 g/m2; rozmezí teplot pro funkci - 40,00 až 80,00 °C; PP; pevnost v tahu - podélně 220,0 N; pevnost v tahu - příčně 170,0 N; 55 %; 55 %	m	187,27200	18,80	3 520,71
7	2835529071R páska těsnicí PUR + akrylát; expanzní; samolepicí; jednostranně; tl. 5,00 mm; š = 15,0 mm; h po expanzi do 12,0 mm; l = 5,60 m; funkce vodotěsnost, proti huku, paropropustnost, termoizolace	m	34,27200	15,84	542,87
R05	VÝPLNĚ OTVORŮ				615,04
	Výplně otvorů				615,04
8	766601161T00 těsnění přípojovací spáry páskou nebo fólií	m	12,40000	49,60	615,04
	PŘÍPOČTY				87 205,87
	FASÁDA				87 205,87
	Úpravy povrchů vnější				87 205,87
10	příplatek za hmoždinky TERMOZ CS8/350	m2	346,48200	53,69	18 602,62
11	příplatek za montáž hmoždinek dle popisu v protokolu z tahové zkoušky	m2	346,48200	198,00	68 603,25

pozn.

ODPOČTY:

Položky zateplení sokla a fasády jsou kalkulovány s hmoždinkou EJOT TID-T8/60Lx195.

Položka příplatku je kalkulována na hmoždinky STR U.

Položka příplatku je kalkulována na zvýšení délky 115, 135 mm.

PŘÍPOČTY:

Položka zateplení soklu a fasády je kalkulována s hmoždinou TERMOZ CS8/350.

Přípočet za montáž hmoždinky je kalkulován na zvýšení pracovních kroků aplikace uvedené hmoždinky.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. J. J.', is located in the bottom right corner of the document's main frame.