



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Písemná zpráva zadavatele

dle ustanovení § 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

ZADAVATEL

Obec	Městská část Praha 16
Sídlo	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ	00241598
Zastoupený	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Právní forma	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název	Místo u řeky - Radotín
Veřejná zakázka	Na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Jednací řízení bez uveřejnění dle §34 ZVZ

Účelem výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce bylo uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, který provede stavební práce, dodávky a služby s tím spojené.

Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení dodatečných stavebních prací. V průběhu realizace se objevily další dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce (CPV 45000000-7), krajinné úpravy zelených ploch (45112710-5), vysazování (77315000-1), krajinné úpravy (45112700-2).

Předmětem veřejné zakázky jsou následující dodatečné stavební práce:

1. Rozšíření chodníku

Požadavek investora na rozšíření chodníku v místě vyústění lávky přes Berounku. Stávající chodník je úzký a dochází zde ke kolizím mezi cyklisty a chodci.

2. Bourání betonu na náplavce

Pod vrstvou zeminy nebylo zřejmé, že po celé ploše je stávající betonová plocha.

3. Bourání betonových monolitů

V místě, kde má být umístěna horská vpusť, se nachází betonová vrstva, která vznikla minulosti při betonování základu pilíře lávky přes Berounku – beton je nutné vybourat.

4. Pokládka kamenné dlažby na náplavce

Nutnost zvětšení rozsahu kamenné plochy.

5. Zpevnění hrany náplavky žulovými tryskanými obrubníky, změna informačních tabulí mobiliáře, provedení kamenné vodoměrné lati s žulovým obkladem, zvýšení počtu sedáků, vytvoření siluety potoka

Požadavek z důvodu zlepšení architektonického řešení

6. Realizace prodloužení opěrné zdi a úprava cyklostezky

Cyklostezka je podemletá vodním tokem Berounky a na základě požadavku Technické správy komunikací je nutné vybudovat delší opěrnou zeď včetně zábradlí a předláždění chodníku.

7. Opěrná zeď mezi chodníkem a svahem hřbitovní zdi

Změna konstrukce opěrné zdi – dle původního projektu by došlo k sesuvu půdy ve svahu a zborcení hřbitovní zdi.

Tato zakázka je spolufinancována z Operačního programu Praha – konkurenceschopnost (OPPK).

Předpokládaná hodnota zakázky: 1.779.781,75 CZK bez DPH.

Vybraný uchazeč a jeho nabídková cena

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., zkratka EKIS, spol. s r. o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 18626084.

Rozhodující byla nabídková cena: 1.779.781,75 CZK bez DPH.

Nová celková cena, dle smlouvy o dílo a jejího dodatku činí: 7.721.781,75 CZK bez DPH.

Plnění části smlouvy prostřednictvím subdodavatelů

Subdodavatelský systém 0%

Dodavatel EKIS provede 100% z předmětu plnění ve vlastní režii, čili bez využití subdodavatelského systému.

Seznam uchazečů, kteří podali nabídky

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / nebo jméno a příjmení:	Sídlo / Místo podnikání	IČ	Nabídková cena bez DPH
1.	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. zkratka EKIS, spol. s r.o.	Náchodská 2421, 193 0 Praha 9, Horní Počernice	18626084	1 779 781,75

Seznam uchazečů, kteří byli vyloučeni

Nikdo nebyl z výběrového řízení vyloučen.

Seznam uchazečů, kteří dobrovolně odstoupili z výběrového řízení

Nikdo dobrovolně z výběrového řízení neodstoupil.

Vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny – nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Bylo použito jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. – v průběhu realizace díla se objevily další dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla.

V Radotíně, dne 6. srpna 2015



Mgr. Karel Hanzlík
starosta

