

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavby

„Čistý Radotín - vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu“

číslo smlouvy objednatele: 3372/2014

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 140032

Městská část Praha 16,

Se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

Zastoupeno starostou : Mgr. Karlem Hanzlíkem

IČO : 00241598,

Bankovní spojení: 27-2000861379/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

Se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Zastoupené: Pavlem Smětákem, Ing. Milošem Smolíkem – jednateli spol.

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

bank. spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, č.ú.: 4012303031/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících
článcích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK Č.1

takto:**I. PŘEDMĚT DODATKU****1. Lhůty a plnění**

- a) Běh lhůty realizace díla se přerušuje k 24.11.2014
- b) Důvodem je skutečnost, že při realizaci díla se vyskytly překážky v provádění díla spočívající v tom, že při realizaci zemních prací došlo ve dvou případech ke kolizi se stávajícími podzemními kabelovými vedeními, přičemž skutečně zjištěná poloha kabelových vedení se liší od zákresů kabelových tras, ze kterých vycházel projektant při umístování jednotlivých betonových jímek pro kontejnery.

- c) Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem projednávají se správci kabelových vedení jejich přeložení, či zrušení.
- d) Termín dokončení díla se prodlouží o dny, kdy budou trvat překážky v provádění díla.
- e) Celková lhůta realizace, tj. počet kalendářních dnů stanovený pro realizaci základní smlouvou o dílo, se nemění.

2. Cena za zhotovení díla

Přerušení běhu lhůty realizace díla a prodloužení termínu dokončení díla ani případná realizace přeložek kolizních kabelových sítí nemají a nebudou mít vliv na cenu díla.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- a) Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 3372/2014 (č. sml. objednatele a OSM 140032 (č. sml. zhotovitele). Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- b) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
- c) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- d) Smluvní strany prohlašují, že jejím znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.

V Praze dne 18.12.2014


V Praze dne 18.12.2014



Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16



EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -5-
193 05 Praha 9



Ing. Miloš Smolík, Pavel Směták
jednatelé EKIS, spol. s r.o.


DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

podpisy pověřených zastupitelů Městské části Praha 16



.....



.....